

第7章 街づくり 第2節 市街地整備

所属名称	事務事業名称	事業概要(全体)	経費				成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			環境影響	
			会計	投入コスト		活動実績(H29)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	有益なもの	有害なもの	
所沢駅西口画整理事務所	実施計画ランク	事業の種類別	H28予算現額	H28決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	平成29年5月31日付で所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更認可。9月25日付で権利変換計画の認可を受け、平成29年10月に施設建築工事に着手した。	H29年度に改善した点	有	有		
	最優先	自治事務 法定受託事務 法定受託 + 附加	246,417千円	245,515千円	市街地再開発の事業計画の変更認可	市街地再開発事業の総事業費に対する事業費実績	最終的には、市街地再開発事業をはじめ、所沢駅ふれあい通り線の整備や所沢駅周辺の回遊性の確保等が目標であるが、それぞれの事業完了までには時間を要することから、当面は市街地再開発事業の総事業費に対する事業費実績を当面の成果指標とする。								
	根拠法令	都市計画法、都市再開発法、所沢市街づくり条例	H29予算現額	H29決算額(見込み)	市街地再開発の権利変換計画の認可		H28年度目標	H28実績						H29目標値が未達成の理由・分析	
	事業の具体的な内容及び目的	西武鉄道車両工場跡地を含む当地区は、市の表玄関にふさわしい計画的な土地利用を推進し、都市基盤の整備による都市防災性の向上や良好な住環境への改善を図るため、所沢駅西口土地区画整理事業と一体的施行により行う所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業の完了を目指すとともに、鉄道を立体交差する所沢駅ふれあい通り線の整備や所沢駅周辺の回遊性を高める歩行者ネットワークの構築を目指す。	H28正規職員人件費	H28その他職員従事割合 非常勤特別職	施設建築工事着手	H29年度目標	H29実績	再開発組合設立・事業計画認可							
	期間	平成13年度～	H29正規職員人件費	H29その他職員従事割合 非常勤特別職	実績	H30年度目標	H30実績	国庫補助金及び県補助金の交付額が目標値(予算要望額)に満たなかったことから、外形上未達成となっているが、事業は順調に進捗しており、事業完了に向けて予定通りである。							
			3,000人	0.00人	平成29年5月31日	37.49%									
		25,725千円	0.00人	平成29年9月25日											
		4,000人	0.00人	平成29年10月											
		33,940千円	0.00人												
所沢駅西口画整理事務所	実施計画ランク	事業の種類別	H28予算現額	H28決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	工事や権利者の移転を適切に進めるとともに、2号公園の暫定開園を行った。	H29年度に改善した点	有	有		
	最優先	自治事務 法定受託事務 法定受託 + 附加	493,960千円	295,200千円	工事	土地地区画整理事業により市街地が整備された面積	土地地区画整理事業の目的として、都市基盤整備、宅地整備によるにぎわいの創出、良好な住宅市街地の整備を行うことから、土地地区画整理事業全体の整備状況を目標値とした。								
	根拠法令	都市計画法、土地地区画整理法、所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例	H29予算現額	H29決算額(見込み)	実績		H28年度目標	H28実績						H29目標値が未達成の理由・分析	
	事業の具体的な内容及び目的	西武鉄道車両工場跡地を含む当地区は、市の表玄関にふさわしい計画的な土地利用を推進し、都市基盤の整備による都市防災性の向上や良好な住環境への改善を図るため、所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業と一体的施行により行う所沢駅西口土地区画整理事業の完了を目指す。	H28正規職員人件費	H28その他職員従事割合 非常勤特別職	安全対策工事、下水管理設工事、公園新設工事	H29年度目標	H29実績	権利者との移転協議に必要な時間を要し、整備完了面積が目標値に達しなかった。なお、その後の権利者との移転協議は順調なことから、計画通りの完成に向け順調に進んでいる。							
	期間	平成28年度～平成37年度	H29正規職員人件費	H29その他職員従事割合 非常勤特別職		H30年度目標	H30実績								
			6,000人	0.00人		0.53ha	0.49ha								
		51,450千円	0.00人		0.30ha										
		6,000人	0.00人												
		50,910千円	0.00人												
市街地整備課	実施計画ランク	事業の種類別	H28予算現額	H28決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	西武池袋線西側地区については、平成31年度9月頃実施予定の仮換地指定及び平成32年度工事着手に向けて、引き続き区画整理組合に対して助言・指導及び支援を行う。また、東側地区に対しては、平成31年度中の市街化区域編入を目指し、地権者による推進組織となる準備組合の結成に向けて支援を行う。	H29年度に改善した点	有	無		
	最優先	自治事務 法定受託事務 法定受託 + 附加	10,422千円	10,054千円	西側事業計画・組合設立認可	土地地区画整理事業の推進状況	目標とする街づくりの実現に向けて事業推進の度合いを指標とする。								
	根拠法令	都市計画法、土地地区画整理法、所沢市街づくり条例等	H29予算現額	H29決算額(見込み)	東側市街化区域編入協議(埼玉県)地権者説明会		H28年度目標	H28実績						H29目標値が未達成の理由・分析	
	事業の具体的な内容及び目的	所沢駅近接地区にふさわしい街づくりを目指し、立地環境や関係権利者の意向を踏まえながら、土地地区画整理事業を基本に道路、公園、下水道等の都市施設を総合的に整備し、防災面や住環境の向上を図り、安心・安全に生活できる街づくりを進める。	H28正規職員人件費	H28その他職員従事割合 非常勤特別職	実績	H29年度目標	H29実績	目標達成済							
	期間	S59～H38	H29正規職員人件費	H29その他職員従事割合 非常勤特別職	西側H29.4.3事業計画・組合設立認可	H30年度目標	H30実績								
			3,900人	0.00人	東側H29.11市街化区域編入協議(埼玉県)										
		33,443千円	0.00人	H29.11・H30.2 地権者説明会											
		3,130人	0.00人												
		26,558千円	0.00人												
狭ヶ丘画整理事務所	実施計画ランク	事業の種類別	H28予算現額	H28決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	事業完了までの長期にわたる事業計画に基づき、事業を施行しているため。	H29年度に改善した点	有	無		
	優先	自治事務 法定受託事務 法定受託 + 附加	517,681千円	210,802千円	土地地区画整理事業の進捗状況	土地地区画整理事業の進捗により、良好な住宅地が整備された面積	本事業の目的として、都市基盤整備、宅地整備による良好な住宅市街地の整備を行うことから、土地地区画整理事業全体の整備状況(進捗状況)を目標値とした。								
	根拠法令	土地地区画整理法、都市計画法、所沢都市計画事業狭ヶ丘土地区画整理事業施行に関する条例	H29予算現額	H29決算額(見込み)	実績		H28年度目標	H28実績						H29目標値が未達成の理由・分析	
	事業の具体的な内容及び目的	住環境の改善を図るため、道路、公園施設等の公共施設を計画的に整備し、良好な住宅地を供給するとともに、災害に強い街づくりの形成を図ることを目的としている。事業地内の地権者から減歩により土地を拠出していたが、その土地を公共用地(道路、公園等)及び保留地に充てる。保留地については売却し、その売却収益を事業費に充当し、事業資金とする。その他の事業資金については、国庫補助金、起債、市費(繰入金)等により事業費を確保し事業を推進する。事業完了後は、道路59,729㎡(20.1%)、公園等10,005㎡(3.4%)で全体の公共用地は69,734㎡(23.5%)となる。また、立体交差道路(アンダーパス)の整備により、鉄道により分断されている事業区域の一体化を図る。	H28正規職員人件費	H28その他職員従事割合 非常勤特別職	仮換地指定率96.0%	H29年度目標	H29実績	事業について理解が得られない地権者の仮換地が未指定であるため。							
	期間	S62～H33	H29正規職員人件費	H29その他職員従事割合 非常勤特別職		H30年度目標	H30実績								
			4,000人	0.00人		30ha	29ha								
		34,300千円	0.00人		30ha	29ha									
		4,000人	0.00人												
		33,940千円	0.00人												

